

管理番号

L90117

# 動作確認チェックシート

検査日	2021年 11月 9日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	X線検査装置	電源電圧	単相 100V 500VA	X線防護方式	特殊防護キャビネット
型式	MSX500	電源周波数	50 / 60Hz	透視拡大率	約25倍
メーカー名	MSエンジニアリング	X線管電流	70 KV	画像処理	Win 2000
機械Ser.No	I4-130	X線管電圧	3mA	XYテーブルサイズ	330 × 250 mm
製造年月	2014年 8月	冷却方式	空冷	テーブルストローク	120Y × 250X mm

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	-
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- ◎ SW類 ○ 電源ON/OFF, X線ON/OFF, ←, →, ↑, ↓ 確認
- ◎ 表示類 ○ パソコンディスプレイ表示  
(LED) X線ON/OFF  
その他 黄色パトライト
- ◎ 動作 Tr内部透視確認



装置外観



Tr外観



足部分透視



頭部分透視

取扱説明書(有)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力 (備考欄コメント) [責任者]  
 動作(OK) 作業工数[ 6H] 主にBGAの半田ブリッジ検査用  
 検査担当者[ 佐藤 ]  
 ユーザー名[ ]  
 出荷日 年 月 日

